

Byggeregnskab**Herlev Huse
Renovering af klimaskærm**

Sag nr.: 14.030

Dato: 7. december 2015

Projektøkonomi, budget - projektforslagstade

Budgetøkonomi godkendt på afdelingsmøde		
Håndværkerudgifter	1.175.000	
Uforudseelige udgifter, anslået til ca. 10 %	120.000	
Samlet projektøkonomi oplæg, ekskl. moms		1.295.000

Projektøkonomi, budget

Budgetøkonomi i henhold til notat af 6. februar 2015		
Håndværkerudgifter iht entreprisekontrakt	1.246.995	
Uforudseelige udgifter, anslået til ca. 10 %	124.700	
Samlet projektøkonomi oplæg, ekskl. moms		1.371.695

Byggeøkonomi

Kontraktbeløb med PNP Byg A/S	1.246.995	
		1.246.995
Tillæg og fradrag (godkendte)		
Forligsresultat med PNP efter forhandling. Forhandlingsoplæg vedlagt	225.000	
Nye gummimåtter til bestyrelseslokale + pizzariaer	4.107	
Materingsfilm på glas	6.500	
I alt tillæg/fradrag - godkendte		235.607
Samlede håndværkerudgifter, ekskl. moms		1.482.602
Faktisk økonomi i forhold til budget		-110.908

Udbetalinger

Udbetalinger til PNP Byg A/S		
Aconto nr. 1 af 31.03.2015	375.946	
Aconto nr. 2 af 31.04.2015	441.067	
Aconto nr. 3 af 31.05.2015	189.140	
Aconto nr. 4 af 30.06.2015	92.774	
Slutregning af kontraktarbejder a 30.11.2015	148.069	
		1.246.995
Aconto nr. 1, vedr. ekstra arbejder af 30.06.2015	166.942	
Aconto nr. 2, vedr. ekstra arbejder af 30.11.2015	58.058	
		225.000
Udbetalinger til øvrige		
Måtteagenten, faktura af 30.06.2015	4.107	
Schlæger, faktura af 29.04.2015	6.500	
Samlede udbetalinger, ekskl. moms		1.482.602
Resterende beløb til udbetaling af entreprisesum og tillægsarbejder		0

15 % Entreprenørgaranti er modtaget, og gennemgået